

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

DZIAŁ	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	OPIS
1	2	3	4	5	6
<b>OGÓLEM</b>					
600		Transport i łączność	1 293 250,00	256 383,77	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 292 500,00	256 383,77	
		Budowa dróg gminnych na Osiedlu Słonecznym w Nowogrodzie Bobrzańskim	1 292 500,00	256 383,77	Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru na dzień 12.07.2011 r. Łączny koszt 2.060.953,07. Zapłacono do 2010 r. 558.288,23 zł, w 2011 r. - z wydatków niewygasających 296.533,00 zł i budżetu 256.383,77 zł pozostało do zapłaty (po dokonaniu odbioru końcowego zgodnie z umową) 949.748,07 zł. Finansowanie ze środków własnych.
	60095	Pozostała działalność	750,00	0,00	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy przystanku w m. Łagoda	750,00	-	Tablica o wymiarach 100x120 z aluminiowymi nogami do przykręcania do podłoża, na której będą umieszczane informacje dla mieszkańców. Zostanie zamontowana przy przystanku w Łagodzie w lipcu 2011 r.
710		Działalność usługowa	750,00	0,00	
	71035	Cmentarze	750,00	0,00	
		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na cmentarzu w m. Dragowina	750,00	-	Tablica o wymiarach 100x120 z aluminiowymi nogami do przykręcania do podłoża, na której będą umieszczane niezbędne informacje wraz z regulaminem porządkowym cmentarza. Zostanie zamontowana w lipcu 2011 r.

750	Administracja publiczna	74 000,00	21 275,07	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	21 275,07	
	Lubuski e-Urząd	40 000,00	21 275,07	Gmina jest współczestnikiem projektu, którego liderem jest Województwo Lubuskie, występujące również w charakterze beneficjenta o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; zgodnie z zawartą umową z Województwem Lubuskim została przekazana zaliczka na wkład własny w formie dotacji celowej. Planowane zakończenie realizacji zadania czerwiec 2012 r.
	Rozbudowa sieci elektrycznej i logicznej w budynku Urzędu Miejskiego	34 000,00	-	Rozbudowa sieci elektrycznej i logicznej wynika z konieczności dostosowania sieci do prawidłowego funkcjonowania systemu świadczenia usług elektronicznych przez administrację publiczną w ramach projektu "Lubuski e-Urząd". Wydatki - zgodnie z umową nie są objęte projektem, w pełnej wysokości pokrywane są z budżetu Gminy. Zadanie jest w trakcie realizacji. Została podpisana umowa z wykonawcą na montaż zasilania gwarantowanego, połączenia poprzez SYPASS z planowanym zestawem UPS i rozdzielni napięć gwarantowanych wraz z zasilaniem w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy: I etap zakończono 30.06.2011 r. termin zakończenia drugiego etapu uzależniony jest od wykonania prac przez Lidera - Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 450,00	4 428,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	4 450,00	4 428,00	
	Montaż systemu alarmowego i przebudowa systemu monitoringu w budynku OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim	4 450	4 428,00	Zainstalowano centralę alarmową, szyfrator LCD, sygnalizator zewnętrzny, moduł powiadamiania GSM, lampę halogenową z czujnikami zmierzchowymi i ruchu, kamerę z obudową. Sfinansowano ze środków własnych.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 500,00	0,00	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 500,00	0,00	0,00	W 2010 r. wykonano mapę do celów projektowych za 732 zł. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Planowany termin wykonania 100 dni od ostatecznej decyzji inwestycji celu publicznego (obecnie trwa postępowanie dowodowe), czyli w IV kwartale br.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00	
	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Przybymierzu	1 500,00	-	-	Realizację zadania rozpoczęto w IV kwartale 2010 r., lecz ze względu na pogodowych nie mogło być zrealizowane. Zabezpieczono środki w wys. 8.000 zł na rachunku wydatków niewygasających. Wykonano dwa drewniane budynki gospodarcze w umownym terminie (do 30.04.2011 r.). Roboty wykończeniowe zostaną wykonane w III kwartale przez mieszkańców wsi pod nadzorem służb budowlanych Urzędu Miejskiego.
926	Kultura fizyczna i sport	22 400,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	17 300,00	0,00	0,00	
	Wykonanie oświetlenia w hali widowiskowo sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim	3 600,00	-	-	Instalacje elektryczne zewnętrzne oświetlenia drogowego została wykonana i odebrana 4.07.2011 r. Zapłacono 14.07.2011 r. Zamontowanych zostało 12 opraw typu LCD o mocy 9W z czujnikiem na ruch i załącznikiem zmierzchowym.
	Montaż systemu alarmowego i monitoringu na terenie boiska przy ul. Fabrycznej	7 700,00	-	-	Zainstalowano centralę alarmową CA5, akumulator 12V, sygnalizator zewnętrzny i wewnętrzny, 4 czujniki ruchu, 4 kontraktry otwarcia, 3 kamery dzień/noc samsung 435, maszt, rejestrator BCS 4 kanałowy, monitor 17" LCD, zasilacz 12V/5A, dysk twardy 500 Gbj. Trwa testowanie działania systemu.
	Budowa ogrodzenia boiska w Przybymierzu	2 000,00	-	-	Realizacja w III kwartale

	Wykonanie boiska do piłki siatkowej na plaży w Nowogrodzie Bobrzańskim	4 000,00	-	Gmina w ramach projektu p.n. "Lubusik-sportowe Lubuskie na lato" zobowiązała się zgodnie z zawartą umową z Województwem Lubuskim na wykonanie boiska do plażowej piłki siatkowej i organizacji rozgrywek Lubuskiego Turnieju Plażowej Piłki Siatkowej. Na realizację projektu otrzymano dotację celową w wysokości 6.000 zł. Boisko zostało wykonane 15 lipca 2011 r. Całość zadania zostanie zakończona 31 sierpnia 2011 r.
92695	Pozostała działalność	5 100,00	0,00	
	Zakup i doposażenie placów zabaw	5 100,00	-	Realizacja w III kwartale
758	Różne rozliczenia	95 550,00	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 550,00	-	

SKARBNIK GMINY  
*Anna Ulica*  
mgr Janina Kuro

BURMISTRZ  
*Andrzej Eddolowicz*  
mgr inż. Andrzej Eddolowicz